



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

LAVORI: Adeguamento di un tratto di banchina del porto commerciale per l'attracco di meganavi container ed attrezzaggio con grù a portale nel porto commerciale

IMPRESA: Consorzio Valori Scarl Imprese indicate per l'esecuzione Rokas Costraction, Cooperativa San Martino, Blu Costruzioni srl.

CONTRATTO: in data 05.09.2013 rep. n. 20223 Registrato a Roma Il 10.09.2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giovanni Sarcia

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Dino Bonadies

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:** Dott. Ing. Francesco Tabacco


STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 Lavori a tutto il 23-10-2014

IMPORTO LAVORI		TEMPI DI ESECUZIONE	
Importo dei lavori	€. 27.810.042,11	Data consegna dei lavori:	13-03-2014
Attuazione piano di sicurezza	€. 1.500.000,00	Durata lavori (gg):	580
Corrispettivo progetto definitivo	€. 620.000,00	Scadenza del tempo utile:	14-10-2015
Corrispettivo progetto esecutivo	€. <u>740.000,00</u>	Sospensioni-Proroghe (gg):	0
Importo totale di contratto	€. 30.670.042,11	Nuova scadenza tempo utile :	<u> / / </u>
		Giorni impiegati in più:	0

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1
A TUTTO IL 23-10-2014**

codice di riferimento	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI	IMPORTO CATEGORIA art. 10 del contratto	INCIDENZA SU APPALTO art. 10 del Contratto	IMPORTO CATEGORIA ARR.to ALLA 2ª CIFRA DELLA %	IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI	% AVANZAMENTO SU IMPORTO DELLA CATEGORIA	% AVANZAMENTO SU IMPORTO DI APPALTO
A OPERE DI MOVIMENTAZIONE							
art.01	GRU	€ 14 871 461,16	53,48%	€ 14 872 810,52	€ -	0,00%	0,00%
art.02	GRU ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO	€ 3 985 776,00	14,33%	€ 3 985 179,03	€ -	0,00%	0,00%
art.03	ACCESSORI	€ 270 000,00	0,97%	€ 269 757,41	€ -	0,00%	0,00%
art.04	ARREDI	€ 150 000,00	0,54%	€ 150 174,23	€ 61 182,09	40,74%	0,22%
art.05	ADEGUAMENTI	€ 265 000,00	0,95%	€ 264 195,40	€ -	0,00%	0,00%
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE OPERE DI MOVIMENTAZIONE		€ 19 542 237,16	70,27%	€ 19 542 116,59	€ 61 182,09		0,22%
B OPERE STRUTTURALI SPECIALI IN FONDAZIONE							
art.06	PALI	€ 3 632 015,16	13,06%	€ 3 631 991,50	€ -	0,00%	0,00%
art.07	ARMATURE	€ 574 679,11	2,07%	€ 575 667,87	€ -	0,00%	0,00%
SOMMANO		€ 4 206 694,27	15,13%	€ 4 207 659,37	€ -		0,00%
C OPERE MARITTIME							
art.08	DEMOLIZIONI	€ 1 153 500,00	4,15%	€ 1 154 116,75	€ 394 902,60	34,22%	1,42%
art.09	RIPRISTINI	€ 590 272,58	2,12%	€ 589 572,89	€ -	0,00%	0,00%
art.10	PALANCOLE	€ 1 696 882,50	6,10%	€ 1 696 412,57	€ -	0,00%	0,00%
art.11	FINITURE	€ 322 455,60	1,16%	€ 322 596,49	€ -	0,00%	0,00%
art.12	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 298 000,00	1,07%	€ 297 567,45	€ 77 868,12	26,17%	0,28%
SOMMANO		€ 4 061 110,68	14,60%	€ 4 060 266,15	€ 472 770,72		1,70%
TOTALE COMPLESSIVO DI CONTRATTO		€ 27 810 042,11	100,00%	€ 27 810 042,11	€ 533 952,81		1,92%
ONERI DI SICUREZZA							
art.013	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1 500 000,00	100,00%	€ -	€ 28 800,00		1,92%
TOTALE COMPLESSIVO COMPRESO SICUREZZA					€ 562 752,81		
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA LIQUIDARE							
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1 DA TUTTO IL 23-10-2014							
(diconsi euro cinquecentosessantaduemilasettecentocinquantaquattro/81)							
Augusta,							

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dot. Ing. Dino Bonadies)





AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

LAVORI: Adeguamento di un tratto di banchina del porto commerciale per l'attracco di meganavi container ed attrezzaggio con gru a portale nel porto commerciale

IMPRESA: Consorzio Valori Scarl Imprese indicate per l'esecuzione Rokas Costruction, Cooperativa San Martino, Blu Costruzioni srl.

CONTRATTO: in data 05.09.2013 rep. n. 20223 Registrato a Roma Il 10.09.2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giovanni Sarcia

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Dino Bonadies

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:** Dott. Ing. Francesco Tabacco

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 Lavori a tutto il 11-12-2014

IMPORTO LAVORI		TEMPI DI ESECUZIONE	
Importo dei lavori	€ 27.810.042,11	Data consegna dei lavori:	13-03-2014
Attuazione piano di sicurezza	€ 1.500.000,00	Durata lavori (gg):	580
Corrispettivo progetto definitivo	€ 620.000,00	Scadenza del tempo utile:	14-10-2015
Corrispettivo progetto esecutivo	€ 740.000,00	Sospensioni-Proroghe (gg):	0
Importo totale di contratto	€ 30.670.042,11	Nuova scadenza tempo utile :	<u> / / </u>
		Giorni impiegati in più:	<u> / / </u> 0

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2
A TUTTO IL 11-12-2014**

codice di riferimento	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI	IMPORTO CATEGORIA art. 10 del contratto	INCIDENZA SU APPALTO art. 10 del Contratto	IMPORTO CATEGORIA ARR.to ALLA 2° CIFRA DELLA %	IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI	% AVANZAMENTO SU IMPORTO DELLA CATEGORIA	% AVANZAMENTO SU IMPORTO DI APPALTO
A OPERE DI MOVIMENTAZIONE							
art.01	GRU	€ 14 871 481,16	53,48%	€ 14 872 810,52	€ -		
art.02	GRU ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO	€ 3 985 776,00	14,33%	€ 3 985 179,03	€ -	0,00%	0,00%
art.03	ACCESSORI	€ 270 000,00	0,97%	€ 269 757,41	€ -	0,00%	0,00%
art.04	ARREDI	€ 150 000,00	0,54%	€ 150 174,23	€ 61 182,09	0,00%	0,00%
art.05	ADEGUAMENTI	€ 265 000,00	0,98%	€ 264 195,40	€ -	40,74%	0,22%
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE OPERE DI MOVIMENTAZIONE		€ 19 542 237,16	70,27%	€ 19 542 116,59	€ 61 182,09	0,00%	0,00%
B OPERE STRUTTURALI SPECIALI IN FONDAZIONE							
art.06	PALI	€ 3 632 016,16	13,06%	€ 3 631 991,50	€ 3 006 265,55	82,77%	10,81%
art.07	ARMATURE	€ 574 679,11	2,07%	€ 575 667,87	€ 436 617,66	75,85%	1,57%
SOMMANO		€ 4 206 694,27	15,13%	€ 4 207 659,37	€ 3 442 883,21		12,38%
C OPERE MARITTIME							
art.08	DEMOLIZIONI	€ 1 153 500,00	4,15%	€ 1 154 116,75	€ 723 061,09	62,65%	2,60%
art.09	RIPRISTINI	€ 590 272,58	2,12%	€ 589 572,89	€ -	0,00%	0,00%
art.10	PALANCOLE	€ 1 696 882,50	6,10%	€ 1 696 412,57	€ -	0,00%	0,00%
art.11	FINITURE	€ 322 455,60	1,16%	€ 322 596,49	€ -	0,00%	0,00%
art.12	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 298 000,00	1,07%	€ 297 567,45	€ 97 335,15	0,00%	0,00%
SOMMANO		€ 4 081 110,68	14,60%	€ 4 080 286,16	€ 820 396,24	32,71%	0,35%
TOTALE COMPLESSIVO DI CONTRATTO		€ 27 810 042,11	100,00%	€ 27 810 042,11	€ 4 324 481,64		15,55%
ONERI DI SICUREZZA							
art.013	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1 500 000,00	100,00%	€ 1 500 000,00	€ 233 250,00		15,55%
TOTALE COMPLESSIVO COMPRESO SICUREZZA		€ 29 310 042,11		€ 29 310 042,11	€ 4 557 731,64		
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA LIQUIDARE					€ 4 557 731,64		

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 2 A TUTTO IL 11-12-2014
(dicina euro quattromilioni cinquecentocinquantesette milia settecentoundici/54)

Augusta,

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dot. Ing. Dino Bonadies)





AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

LAVORI: Adeguamento di un tratto di banchina del porto commerciale per l'attracco di meganavi container ed attrezzaggio con gru a portale nel porto commerciale

IMPRESA: Consorzio Valori Scarl Imprese indicate per l'esecuzione Rokas Costruction, Cooperativa San Martino, Blu Costruzioni srl.

CONTRATTO: in data 05.09.2013 rep. n. 20223 Registrato a Roma Il 10.09.2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giovanni Sarcia

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Dino Bonadies

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:** Dott. Ing. Francesco Tabacco

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 Lavori a tutto il 28-01-2015

IMPORTO LAVORI		TEMPI DI ESECUZIONE	
Importo dei lavori	€ 27.810.042,11	Data consegna dei lavori:	13-03-2014
Attuazione piano di sicurezza	€ 1.500.000,00	Durata lavori (gg):	580
Corrispettivo progetto definitivo	€ 620.000,00	Scadenza del tempo utile:	14-10-2015
Corrispettivo progetto esecutivo	€ 740.000,00	Sospensioni-Proroghe (gg):	0
Importo totale di contratto	€ 30.670.042,11	Nuova scadenza tempo utile :	<u> / /</u>
		Giorni impiegati in più:	0



AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

LAVORI: Adeguamento di un tratto di banchina del porto commerciale per l'attracco di meganavi container ed attrezzaggio con gru a portale nel porto commerciale

IMPRESA: Consorzio Valori Scarl Imprese indicate per l'esecuzione Rokas Costruction, Cooperativa San Martino, Blu Costruzioni srl.

CONTRATTO: in data 05.09.2013 rep. n. 20223 Registrato a Roma Il 10.09.2013

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giovanni Sarcia

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Dino Bonadies

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE:** Dott. Ing. Francesco Tabacco

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 Lavori a tutto il 22-04-2015

IMPORTO LAVORI		TEMPI DI ESECUZIONE	
Importo dei lavori	€ 27.810.042,11	Data consegna dei lavori:	13-03-2014
Attuazione piano di sicurezza	€ 1.500.000,00	Durata lavori (gg):	580
Corrispettivo progetto definitivo	€ 620.000,00	Scadenza del tempo utile:	14-10-2015
Corrispettivo progetto esecutivo	€ <u>740.000,00</u>	Sospensioni-Proroghe (gg):	0
Importo totale di contratto	€ 30.670.042,11	Nuova scadenza tempo utile :	<u> / /</u>
		Giorni impiegati in più:	0

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 4
A TUTTO IL 22-04-2015**

codice di riferimento	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI	IMPORTO CATEGORIA art. 10 del contratto	INCIDENZA SU APPALTO art. 10 del Contratto	IMPORTO CATEGORIA ARR.to ALLA 2° CIFRA DELLA %	IMPORTO AVANZAMENTO LAVORI	% AVANZAMENTO SU IMPORTO DELLA CATEGORIA	% AVANZAMENTO SU IMPORTO DI APPALTO
A OPERE DI MOVIMENTAZIONE							
art.01	GRU	€ 14 871 461,16	53,48%	€ 14 872 810,52	€ 2 975 674,51	20,01%	10,70%
art.02	GRU ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO	€ 3 985 776,00	14,33%	€ 3 985 179,03	€ -	0,00%	0,00%
art.03	ACCESSORI	€ 270 000,00	0,97%	€ 269 757,41	€ -	0,00%	0,00%
art.04	ARREDI	€ 150 000,00	0,54%	€ 150 174,23	€ 61 182,09	40,74%	0,22%
art.05	ADEGUAMENTI	€ 265 000,00	0,95%	€ 264 195,40	€ -	0,00%	0,00%
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE OPERE DI MOVIMENTAZIONE		€ 19 542 237,16	70,27%	€ 19 542 116,59	€ 3 036 856,60		10,92%
B OPERE STRUTTURALI SPECIALI IN FONDAZIONE							
art.06	PALI	€ 3 632 015,16	13,06%	€ 3 631 991,50	€ 3 631 991,50	100,00%	13,06%
art.07	ARMATURE	€ 574 678,11	2,07%	€ 575 667,87	€ 575 667,87	100,00%	2,07%
SOMMANO		€ 4 206 694,27	15,13%	€ 4 207 659,37	€ 4 207 659,37		15,13%
C OPERE MARITTIME							
art.08	DEMOLIZIONI	€ 1 153 500,00	4,15%	€ 1 154 116,75	€ 1 112 401,68	96,39%	4,00%
art.09	RIPRISTINI	€ 590 272,58	2,12%	€ 589 572,89	€ 114 021,17	19,34%	0,41%
art.10	PALANCOLE	€ 1 696 882,50	6,10%	€ 1 696 412,57	€ 219 699,33	12,95%	0,78%
art.11	FINITURE	€ 322 455,60	1,16%	€ 322 596,49	€ -	0,00%	0,00%
art.12	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE	€ 298 000,00	1,07%	€ 297 567,45	€ 144 612,22	48,60%	0,52%
SOMMANO		€ 4 061 110,68	14,60%	€ 4 060 266,15	€ 1 590 734,40		5,72%
TOTALE COMPLESSIVO DI CONTRATTO		€ 27 810 042,11	100,00%	€ 27 810 042,11	€ 8 835 250,37		31,77%
ONERI DI SICUREZZA							
art.013	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1 500 000,00	100,00%		€ 476 550,00		31,77%
TOTALE COMPLESSIVO COMPRESO SICUREZZA					€ 9 311 800,37		

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA LIQUIDARE
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 4 - A TUTTO IL 22-04-2015
 (diconsi euro novemilfontrecentoundicimilaottocento/37)

Augusta,

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (Dott. Ing. Dino Bonadies)

